



Bestillingsblanket **montering af varmepumpe**

Bestillingen indsendes til **Alaska A/S**

Email: varmepumpe@alaska.dk

Tel.: 47 72 20 10

Web: www.alaska.dk

Prisen for **Standardmonteringen** er kr. 3.795,- inkl. moms.

Montering af følgende anlæg: ____ stk. model:

Kundeoplysninger:

Navn: _____

Adresse: _____

Post nr. /by: _____

Privat tlf.: _____

E-mail : _____

Evt. arb. Tlf. nr.: _____

Kontaktperson samt træffetid: _____

Monteringsadresse (hvis denne er forskellig fra kundens adresse)

Navn: _____

Adresse: _____

Postnr. By: _____

Tlf.: _____

Når denne blanket er udfyldt og Alaska A/S har modtaget den, vil kunden blive kontaktet af vort servicecenter, hvor eventuelle spørgsmål kan blive afklaret og et tidspunkt for monteringen aftales.

(Montering udføres inden for normal arbejdstid)

Udendørsdel (Standardmonteringen)

☐ Placeres på jorden (anbefales - kræver et par havefliser/kørefliser bedst)

☐ Monteres på en ydermur? (max 1,5 meters højde, kræver vægbeslag)

Andet _____

Hvilket materiale er ydermuren lavet af:

☐ Mursten ☐ Træ ☐ Andet _____

Standard monteringen omfatter:

- Som standard monteres udendørsdelen op til 4 meter fra indendørsdelen.
- Et hul på ca. Ø 68 mm bores gennem en ydermur til rør/slanger.
- Kabler samt afløb og kobberrør monteres af autoriseret kølemontør.

HUSK SIDE 2

- Tilslutning til en eksisterende stikkontakt med jord – påkrævet.
- Indendørsdelen monteres indvendigt på en ydervæg, inkl. beslag - højde max 2,5 mtr.)
- Kondensafløb føres til jorden eller afløb (op til 4 meter).

- Udendørsdelen tilsluttes og stilles på underlag lavet af kunden. (sokkel/vægbeslag kan tilkøbes)
NB. På sokkel anbefales, da det mindsker støjniveauet.
- Gennemgang af anlæggets funktioner.
- Montering gælder hele Danmark inkl. Bornholm, og brofasteøer.

Følgende er ikke inkluderet i monteringen:

- Ekstra rør, når indendørsdelen er mere end 4 meter fra udendørsdelen.
- Malerarbejde samt rengøring.
- Boring af hul i betonvæg eller andet armeret materiale
- Andet uforudset arbejde (vil blive afregnet med timeløn på kr. 620,-)
- Anlægget skal kunne monteres, uden at møbler, evt. udendørsbeplantning og lignende er til gene for montøren.
- Montering ikke brofasteøer.

Generelt:

- Omtalte anlæg er på monteringsadressen og afregnet med forhandleren.
- Ved forgæves kørsel betales kr. 1.500,- (Evt. afbud senest to hverdage før)

Øvrige priser:

Ekstra arbejde afregnes med kr. 620,- pr. time

Kabelbakker á 2 meter, kr. 200,- pr. stk.

Ekstra rørføring (inkl. elkabel, kobberrør, kabelbakker og kølemiddel) over 4 meter mellem indendørs- og udendørsdelen afregnes med kr. 500,- pr. meter.

Afregning

Afregning sker direkte til montøren på monteringsdagen, enten kontant eller pr. dankort.

Underskrift

Jeg er indforstået med og har gennemlæst ovenstående regler for montering af et klimaanlæg og bekræfter med min underskrift, at de afgivne oplysninger er korrekte. **Jeg er indforstået med, at afregning skal ske kontant.**



_____, den / - 20

Underskrift

Alaska A/S

Løkkebyvej 12

5943 Tranekær

E-mail: varmepumpe@alaska.dk

Ved eventuelle tekniske spørgsmål er De velkommen til at kontakte os.

NB! Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og prisændringer